

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA**

N° 104

del 23/03/2012

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di l’installazione di cavi unipolari e quadri di sezione per l’illuminazione dell’area del centro urbano “ex baraccopoli” . CUP C14I11000040004 - CIG 3538946E9C.
Impresa: Sicula Elettro Impianti di Montevago. Liquidazione fattura n° 7 del 19/03/2012.

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di marzo nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con Determina Settoriale n° 294 del 31.10.2011, è stato approvato il preventivo ed il capitolato d’oneri per la fornitura ed istallazione di cavi unipolari e quadri di sezione per l’illuminazione dell’area del centro urbano “ex baraccopoli” , dell’importo complessivo di €. 57.000,00, di cui €. 24.000,00 per lavori a b.a., €. 18.595,04 per forniture ed €. 14.403,96 per somme a disposizione;

Che con Determina Settoriale n. 325 del 05/12/2011 di approvazione verbale di gara del giorno 17/11/2011 a seguito di trattativa privata, l’esecuzione dei lavori di istallazione è stata affidata alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago per l’importo contrattuale di €. 22.348,80, esclusa I.V.A. ed al netto del ribasso del 6,88%, sul prezzo a b.a. di €. 24.000,00;

Che con verbale di consegna sotto riserva di legge i lavori sono iniziati nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi e della stipula del contratto d’appalto e ultimati in tempo utili;

Che l’affidamento si è regolarizzato con la stipula del contratto di appalto del 02/02/2012 n. rep. 669, reg.to a Sciacca il 10.02.2012 al n. 62 serie 1, per l’importo netto contrattuale di €. 22.348,80;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali si evince che l’importo netto dei lavori eseguiti è di €. 22348,80 da cui detratti gli acconti corrisposti in corso d’opera di €. 20.916,73 resta il saldo all’impresa di €. 1.432,07 oltre IVA al 21%;

Vista la fattura n° 7 del 19/03/2012 di €. 1.432,07 oltre IVA al 21% e pertanto per l’importo complessivo di €. 1.732,80 presentata dalla ditta quale pagamento del saldo finale in virtù dei lavori eseguiti;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per i lavori in oggetto;

Visto il DURC rilasciato dagli uffici competenti dal quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere all'erogazione alla ditta affidataria del saldo finale per i lavori di installazione di cavi unipolari e quadri di sezione per l'illuminazione dell'area del centro urbano "ex baraccopoli";

tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni :

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1 - di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione di cavi unipolari e quadri di sezione per l'illuminazione dell'area del centro urbano "ex baraccopoli";

2 - di liquidare e pagare alla Sicula Elettro Impianti s.r.l. di Montevago, partita IVA 01584260846, la somma complessiva di €. 1.732,80 quale saldo finale per dei lavori eseguiti a fronte della fattura n° 7 del 19/03/2012;

3 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice, Ag. Montevago - Cod. IBAN n° IT68K 08129 83010 000010100027, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

4 - di imputare la somma di €. 1.732,80 all'int. 208001/2, impegnata con la determina settoriale n° 325 del 05/12/2011- cod. imp. 1586/3/2011;

5 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esecuzione dei lavori mediante polizza fidejussoria n. 810900050 del 01/02/012 emessa da AXA Assicurazioni Spa Ag. Di Sciacca;

6 - di dare atto che il presente atto va pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica
F.to Arch. Giuseppe NERI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

CERTIFICA

che copia presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Area Tecnica con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale:

Il Segretario Comunale:
