



## COMUNE DI MONTEVAGO

Provincia di Agrigento

AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE SETTORIALE

N.331

del 22.10.2012

Oggetto : Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primarie (ex baraccopoli)- impianto pubblica illuminazione-contratto n. 614/2008-Approvazione atti di contabilità finale,e certificato di regolare esecuzione – liquidazione fattura a saldo lavori all'impresa EMMOLO Francesco di Alcamo- C.I.G. 00558687B9

L'anno duemiladodici il ventidue del mese di ottobre

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che con contratto n 614 del 03.03.2008 registrato a Sciacca il 13.03.2008 al n.133 SERIE 1, furono affidati alla ditta EMMOLO Francesco s.r.l. di Alcamo, i lavori di completamento opere di urbanizzazione primarie (ex baraccopoli) – impianto di pubblica illuminazione, per l'importo di €. 280.001,68 oltre ad €. 4.346,61 per oneri sicurezza;

Fatto presente che l'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia con D.D. n. 12806/PA del 26.03.2007;

**Visto** che i lavori sono stati consegnati in data 01.07.2008 ed ultimati in data 05.02.2010 giusti certificati del D.L.;

Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con una maggiore spesa contrattuale di €. 4.921,44 compresi O.S. per cui le somme complessive autorizzate per lavori ammontano ad €. 289.269,74, il tutto come atto di sottomissione e verbale concordamento N.P. registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani il 10.09.2008 al n. 4584, serie 3^;

Che dalla relazione sul conto finale si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €. 289.269,74 da cui detratti gli acconti corrisposti in corso d'opera di €. **282.926,01** resta il credito netto da liquidare all'impresa di €. 6.343,73 oltre IVA al 10%;

Visto che l'impresa ha presentato la fattura n. 10/2010 di €. **7.612,48** compresa IVA al 10% con allegato DURC rilasciato in data 14.07.2010 ;

Visto che il D.L., ha presentato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e che gli stessi sono stati inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Palermo in data 20.09.2010,

VISTO che con D.P. n. 35557/PA del **29.12.2011** il Provveditorato OO.PP. autorizza il pagamento della rata di saldo all'impresa per l'importo di €. 7.552,48 con un minore importo di €. 60,00 rispetto alla fattura n.10/2010 di €. **7.612,48**;

Visto che la Tesoreria comunale "BCC di Sambuca" in data 05.10.2012 per i lavori in parola ha comunicato l'incameramento della somma di €. 7.752,48 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un minore importo rispetto alla somma richiesta di €. 60,00:

Che per il minore importo accreditato la ditta EMMOLO ha inviato la nota di credito n. 01/A/2012 del 15.10.2012 di €. 60,00 a parziale storno della fattura n. 10 del 05.02.2008;

Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Viste le vigenti disposizioni:

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1)- di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dell'importo netto di €. **289.269,74** oltre IVA al 10%;

2)-di autorizzare il pagamento della rata di saldo pari ad €. **7.752,48**, giusta fattura n. 10/ 2010 di €. 7.612,48 e nota di credito n.01/A/2012 del 15.10.2012 a parziale storno della fattura n.10/2010 di €. 60,00, alla ditta EMMOLO Francesco s.r.l. di Alcamo P.I. 01399450814 con accredito bancario - codice IBAN: IT22 W030 3281 7800 1000 0004 143 come da comunicazione di nuove coordinate bancarie del 26.01.2011;

3)-di imputare la spesa di €. **7.752,48** all'intervento 2090101/14 cod. imp.1584/07

Il R.U.P.

*Geom. Michele Provenzano*

IL Dirigente

*Arch. Giuseppe Neri*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dirigente certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'ADDETTO

IL DIRIGENTE

---

---